

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, REPRESENTADOS POR LOS **CC. ZENÓN ANDRÉZ MIGUEL Y ISMAEL LÓPEZ CANSECO**, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y EL C. IVAN VELASCO MALDONADO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V.; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE (IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VÍCTOR HUGO CLAVE: 200PRO890L (4A ETAPA).** EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YATONI.

UBICACIÓN :

ESTADO : 20 OAXACA  
 REGIÓN. 06 SIERRA NORTE  
 DISTRITO : 13 VILLA ALTA  
 MUNICIPIO : 0280 VILLA TALEA DE CASTRO  
 LOCALIDAD : 0003 SAN BARTOLOMÉ YATONI

DATOS GENERALES

FONDO: RAMO GENERAL 33; FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MVTC/FAISMUN-R33/OFA-05/03/2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUPERESTRUCTURA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI) LI ÁNGULO 2" X 2" X 3/16", DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2, DIAGONALES Y MONTANTES DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR PRINCIPAL (D) DE ACERO A BASE DE REDONDO SÓLIDO LISO (OS) DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTAMIENTO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L1 Y PUNTALES L1 A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" CAL. 14 DE ACERO A-50 FY= 3515 KG/CM, PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA DE PERFILES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS, LI ÁNGULO 1" 1/2"x1" 1/2" X 0.125", DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2. SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.20 X 0.25 X 0.20 X 0.40 X 0.05 μ. (1.10 M.), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO DE 8.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA S.E.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 23 DE JULIO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 23 DE JULIO DE 2025

METAS ALCANZADAS 192 METROS CUADRADOS

SUBCLASIFICACION: TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

FECHA PROG. DE TERMINO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$596,955.75	\$596,955.75	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$69,594.00	\$69,594.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS APORTACIONES (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$666,549.75	\$666,549.75	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Talea de Castro,  
 Dto. Villa Alta, Oax.  
 01/01/2025-31/12/2025



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Talea de Castro,  
 Dto. Villa Alta, Oax.  
 01/01/2025-31/12/2025



REGISTRARÍA DE HACIENDA  
 Mpio. Villa Talea de Castro,  
 Dto. Villa Alta, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Talea de Castro,  
 Dto. Villa Alta, Oax.  
 01/01/2025-31/12/2025

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA



ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SI SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA: POR EL CONTRATISTA

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V.



**R.F.C. :** PCA180522AT7

**DIRECCIÓN:** RIO CAJONOS NUMERO EXTERIOR 205, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.  
C.P. 68028



## RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO VILLA TALEA DE CASTRO

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea de Castro,  
Dtto. Villa Alta, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025  
**C. ZENÓN ANDRÉS MIGUEL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Villa Talea de Castro,  
Dtto. Villa Alta, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025  
**C. ABISAI CRUZ CANSECO**  
REGIDOR DE HACIENDA

  
  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea de Castro,  
Dtto. Villa Alta, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025  
**C. ISMAEL LÓPEZ CANSECO**  
SINDICO MUNICIPAL

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea de Castro,  
Dtto. Villa Alta, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025  
**C. DESIRÉE VARGAS MARTÍNEZ**  
TESORERA MUNICIPAL