



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
VILLA TALEA DE CASTRO,  
VILLA ALTA, OAXACA.

## HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA TALEA DE CASTRO, OAXACA. EJERCICIO FISCAL 2025



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Villa Talea  
de Castro,  
Villa Alta, Oax.  
2019

EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, DISTRITO DE VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, REPRESENTADOS POR LOS CC. ZENON ANDREZ MIGUEL Y ISMAEL LOPEZ CANSECO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y EL COMITE DE OBRAS.; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO".

#### UBICACIÓN :

ESTADO : 20 OAXACA  
REGIÓN. 06 SIERRA NORTE  
DISTRITO : 013 VILLA ALTA  
MUNICIPIO : 280 VILLA TALEA DE CASTRO  
LOCALIDAD : 001 VILLA TALEA DE CASTRO

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Villa Talea  
de Castro,  
Dtto. Villa Alta, Oax.  
2019

#### DATOS GENERALES

RAMO Y FONDO: RAMO GENERAL 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)  
FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)  
RUBRO: TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE  
SUBCLASIFICACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MVTC/FAISMUN-R33/OF-05/25/2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EL SISTEMA CONSTRUCTIVO SERÁ REALIZANDO CORTE DE PAVIMENTO Y DEMOLICION DE UN AREA DE 1.50 M2. SE ACARREARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, ASI MISMO SE EXCAVARÁ LA TIERRA HASTA ENCONTRAR EL TUBO DE TOMAS, DONDE SE HARA EL RETIRO DE ESTA MISMA, SE COLOCARÁ LA TUBERIA NUEVA CON ABRAZADERA PVC DE 1 1/2" X 1/2" QUE SE CONECTARÁ ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" QUE SE CONECTARA UN CODO PVC DE 45° X 1/2" A UNA VALVULA ESFERA PVC 1/2" QUE CONECTARA LA TUBERIA PVC HIDRAULICO 1/2" PARA POSTERIORMENTE CONECTARSE A UN CODO PVC DE 90° X 1/2", ESTA SE CONECTARA A TUBERIA PVC HIDRAULICO 1/2" PARA FINALMENTE CONECTARSE A UNA VALVULA ESFERA PVC 1/2" TERMINANDO LA INSTALACION DE LA TUBERIA SE RELLENARÁ CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA DESPUES REPONER PAVIMENTO DE UN AREA DE 1.50 M2.

RUBRO: TOMA DOMICILIARIA DE AGUA  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONSTRUCCION  
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 01 DE OCTUBRE DE 2025  
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE OCTUBRE DE 2025  
METAS ALCANZADAS 497 PIEZAS  
SUBCLASIFICACION: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
FECHA PROG. DE TERMINO: 13 DE DICIEMBRE DE 2025  
FECHA DE CONCLUSIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2025  
BENEFICIARIOS: HABITANTES

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,161,382.25	\$1,161,382.25	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS APORTACIONES (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,161,382.25</b>	<b>\$1,161,382.25</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO. SI SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
VILLA TALEA DE CASTRO,  
VILLA ALTA, OAXACA.

# HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA TALEA DE CASTRO, OAXACA. EJERCICIO FISCAL 2025

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO VILLA TALEA DE CASTRO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea  
de Castro,

C. ZENON ANDREZ MIGUEL Oax.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/01/2025-31/12/2025



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea

C. ISMAEL LOPEZ CANSECO  
SINDICO MUNICIPAL  
Dpto. Villa Alta, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025

C. ABISAI CRUZ CANSECO  
REGIDOR DE HACIENDA  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Villa Talea  
de Castro,  
Dpto. Villa Alta, Oax.



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Talea  
de Castro,  
Dpto. Villa Alta, Oax.

C. DESIREE VARGAS MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
01/01/2025-31/12/2025

RECIBE LA OBRA  
POR EL COMITÉ DE OBRAS

C. ALONDRA ALANIS MARTINEZ  
PRESIDENTA

C. FRANCISCO GEOVANNY CRUZ HERNANDEZ  
SECRETARIO

C. EDGAR ABISAI MENDOZA CRUZ  
VOCAL 1

C. ELISA GARCIA LEON  
VOCAL 2

C. JULIA PEREZ VAZQUEZ  
VOCAL 3